

## 危險作業許可證—高架 作業

表單編號					
廠商名稱					
廠商工安/監工姓名		廠商工安/監工聯絡電話			
本公司監工姓名		本公司監工聯絡電話			
作業日期	自西元_____年___月___日起至西元_____年___月___日				
詳細作業地點	棟別_____、樓層_____、區域_____、管路_____				
作業種類 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 位於天花板或屋頂上方施工 <input type="checkbox"/> 踩在管線或鋼樑上施工 <input type="checkbox"/> 使用梯子施工 <input type="checkbox"/> 鷹架施工 <input type="checkbox"/> 位於 2 公尺以上無固定平台及護欄之處所或開口旁需停留施工 <input type="checkbox"/> 外牆清洗 <input type="checkbox"/> 其他_____				
安全設施準備 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 安全帽 <input type="checkbox"/> 安全索 <input type="checkbox"/> 安全網 <input type="checkbox"/> 其他_____				
安全檢查事項			日期		
檢查項目					
作業前	施工鷹架	1. 施工鷹架由作業主管檢查，檢查表及相關資料(如結構技師簽證…)放置現場備查。			
	高空工作車	2. 有鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全網。			
		3. 每日作業前進行車輛檢查，檢查表及相關資料(如出廠證明…)放置現場備查。			
		4. 確認高架作業人員健康狀況，凡有情緒不穩、身體不適者(高血壓、貧血、頭暈、飲酒、…)，禁止其從事高架作業。			
		5. 安全防護設施、機具及設備自主檢查。(例如:安全母索、防墜器、安全網、護欄…等使用前檢查)			
		6. 電動工具之漏電斷路功能正常(或電源迴路加設漏電斷路器)，其他手工工具無損壞或變形。			
		7. 進入工區所有人員均須佩戴安全帽，高處作業人員須佩戴安全帶。			
		8. 作業區域以警示帶、三角錐連桿或圍籬作區隔，並於明顯處放置施工告示牌。			
		9. 是否清除工作台、走道、階梯上阻礙通行及作業之物料。			
		10. 高差 2 公尺以上之工作場所邊緣或開口，防護是否充足。(設置護欄、護蓋、安全網、安全母索、…等等)			
		11. 護欄高度 90 公分以上，包含上、中欄杆、腳趾板及杆柱。			
		12. 其他安全防護措施符合規定。(如堅固構造、不得損傷或腐蝕、…等)			
		13. 其它注意事項： _____			
	廠商監工簽名				
	AUO 監工簽名				

作業中	高空工作車	14. 禁止當作人員上下或物品搬運設備使用。 (小型或隨身攜帶工具除外)						
		15. 安全衛生管理人員常駐工地或設置監督人員確實管制作業現場						
		16. 作業人員確實使用安全防護器具。 (安全帽、安全帶、防墜器、安全鞋、手套、耳塞、護目鏡、口罩…等等)						
		17. 安全帶之安全索確實繫牢於附近高出腰部之堅固構造物上或安全母索。						
		廠商監工簽名						
		AUO 監工簽名						
相關缺失經採取防範措施，且經環安人員確認始得施作。 情節重大且有立即危險者，AUO 監工/環安人員得立即要求停工。								
作業後			人員數					
		18. 作業人員清點 (若與作業前人數不同請於備註說明)。	備註					
		19. 工具清點完畢並攜出	工具數(件)					
		20. 作業環境已清理復歸						
		21. 工程結束後施工架已移除或拆除						
		廠商監工簽名						
		AUO 監工簽名						

備註欄 (稽核欄) :

說明：1. 檢查結果符號使用：“Y”表示合格(是)，“N”表示不合格(否)，“NA”表示不適用(無)。

2. 廠商監工：若自製為本公司同仁，若外包則為承攬商人員。

3. 檢查項目欄位右邊之空格，請自行填上作業日期。

4. 本表單應於施工完畢後，3 天內於系統執行結案，並自行存查。

5. 不適高架作業係指有以下情形之一者：

- 患有高血壓、心血管疾病、貧血、癲癇、精神、神經、平衡機能失常、哮喘、四肢不全、色盲、聽力疾病。
- 酗酒、身體虛弱、情緒不佳、自覺不適者。
- 年齡超過 55 歲。

6. 進入 Fab Truss 層(天花板)施工需全程佩帶雙掛勾式安全帶。